

PERIZIA LAVORI DI SOMMA URGENZA

ai sensi dell'art. 53 comma 2 della L.P. 26/93 ed inerente lavori di somma urgenza per il ripristino funzionalità tubazione acque bianche in Via Marco e sistemazione strada in Via Molini a seguito del nubifragio del 12.07.2024 nel Comune di Cavalese.

RELAZIONE

Ripristino funzionalità tubazione acque bianche in Via Marco.

Nella mattinata del 12 luglio 2024 una forte precipitazione ha mandato in carico quasi tutta la rete fognaria comunale, in particolare sulla Via Marco il collettore acque bianche esistente, realizzato in tubi di cemento, ha ceduto provocando una apertura nella strada comunale denominata Via Marco. Considerato che in caso di ulteriori precipitazioni la tubazione, tornando in carico, poteva cagionare ulteriori ed ingenti danni sia alla carreggiata che alle rampe a monte ed a valle della stessa si provvedeva ad un intervento immediato.

Lo stesso giorno nel primo pomeriggio si è incaricata la Ditta AltaQuota di Masi, dopo un breve sondaggio telefonico fra le Ditte locali, ad eseguire l'escavazione in prossimità della tubazione, il ripristino della stessa, il ritombamento con materiale adeguato e il ripristino della pavimentazione stradale.





Strada che da accesso alle vasche acquedotto di Masi di Cavalese.



Per i costi sia allega computo metrico estimativo.

Sistemazione strada Via Molini

Nella mattinata del 12 luglio 2024 una forte precipitazione ha mandato in carico quasi tutta la rete fognaria comunale, in particolare sulla Via Molini il collettore acque bianche esistente a monte della strada stessa ha fatto tracimare alcuni pozzetti che hanno riversato l'acqua lungo la via Molini provocando, nel tratto terminale, una forte erosione della superficie pavimentata in macadam.

Considerato che in caso di ulteriori precipitazioni la strada avrebbe subito ulteriori ed ingenti danni sia alla carreggiata che alla rampa a valle della stessa si provvedeva ad un intervento immediato.

Si è incaricata la Ditta AltaQuota di Masi, dopo un breve sondaggio telefonico fra le Ditte locali disponibili, ad eseguire i lavori di sistemazione e pulizia delle canalette esistenti ed il ripristino della stessa con dello stabilizzato in adeguato spessore.





RQUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Lavori

Importo per l'esecuzione dei lavori	€	11.395,24
Di cui per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€	849,73

Totale netto ($€11.395,24 - €849,73 = €10.545,51 \times 3\% = €10.229,14 + €849,73$) **€ 11.078,87**

Quadro economico

Progettazione e DL interna	€	220,00
IVA di Legge	€	2.437,35
Totale somme a disposizione		€ 2.657,35
TOTALE COMPLESSIVO		€ 13.736,22

IL TECNICO COMUNALE
(Stefano Sandri)

Cavalese, 31.07.2024